

Total: 147

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Disembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual
CAMEI0200492377	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable Paso Cinco Hípocritas - 148461	148461	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$160,000	\$179,572	\$179,572	\$179,572	\$179,572	\$179,572	\$179,572	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492378	Contratación de Servicio Ejecutor IVA Baja Ota de San Juan Hopelilán - 121858	121858	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$732,762	\$732,608	\$732,608	\$732,608	\$732,608	\$732,608	\$732,608	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492381	Contratación de Servicio Ejecutor IVA en la Localidad de Chucumbita - 148470	148470	Campeche	Hopelilán	Chucumbita	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$400,000	\$399,994	\$399,994	\$399,994	\$399,994	\$399,994	\$399,994	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492382	Aplicación de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Katub - 147550	147550	Campeche	Hopelilán	Katub	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,447,274	\$433,664	\$433,664	\$433,664	\$433,664	\$433,664	\$433,664	100.00	\$0	Otros	403	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492383	Equipamiento de Comedores Comunitarios Poch Uitz - 130342	130342	Campeche	Hopelilán	Pochutit	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Asistencia Social	Terminado	2014	\$34,000	\$32,435	\$32,435	\$32,435	\$32,435	\$32,435	\$32,435	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492384	Mejoramiento de Comedores Comunitarios Localidades Varías - 148758	148758	Campeche	Hopelilán	Suc-Tuc	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$90,000	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492385	Mejoramiento de Comedores Comunitarios Localidades Varías - 148771	148771	Campeche	Hopelilán	Usum	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$90,000	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492386	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Xucit Abal - 110103	110103	Campeche	Hopelilán	Xucit Abal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$350,000	\$348,813	\$348,813	\$348,813	\$348,813	\$348,813	\$348,813	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492387	Contratación de Servicio Comunitario En la Localidad El Poste - 117973	117973	Campeche	Hopelilán	El Poste	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Asistencia Social	Terminado	2014	\$820,000	\$782,111	\$782,111	\$782,111	\$782,111	\$782,111	\$782,111	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492388	Aplicación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica En la Localidad de Amguit - 140536	140536	Campeche	Hopelilán	Xucpil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2014	\$780,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492389	Contratación de Piso Firme En la Localidad de Xucab - 189373	189373	Campeche	Hopelilán	X-Camba	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	Terminado	2014	\$32,400	\$301,805	\$301,841	\$301,841	\$301,841	\$301,841	\$301,841	16.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492390	Contratación de Calle de Concreto En la Localidad de Xucab - 110007	110007	Campeche	Hopelilán	X-Camba	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Transporte y vialidad	Terminado	2014	\$300,000	\$470,302	\$470,302	\$470,302	\$470,302	\$470,302	\$470,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492392	Contratación de Mochos Firme En la Localidad de Xucab Abal - 107094	107094	Campeche	Hopelilán	Xucab Abal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	Terminado	2014	\$75,981	\$2,817,302	\$75,222	\$75,222	\$75,222	\$75,222	\$75,222	2.47	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492393	Equipamiento de Comedores Comunitarios El Pedregal - 130434	130434	Campeche	Hopelilán	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Asistencia Social	Terminado	2014	\$47,000	\$44,837	\$44,837	\$44,837	\$44,837	\$44,837	\$44,837	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492394	Contratación de Cuartos Sanitarios En la Localidad de Chucumbita - 193498	193498	Campeche	Hopelilán	Mixtari	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	Terminado	2014	\$450,000	\$447,720	\$447,720	\$447,720	\$447,720	\$447,720	\$447,720	100.00	\$0	Viviendas	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492395	Contratación de Techo de Área de Residencia de los Niños Secundaria Hopelilán - 147179	147179	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Educación	Terminado	2014	\$1,700,000	\$1,499,212	\$1,499,212	\$1,499,212	\$1,499,212	\$1,499,212	\$1,499,212	100.00	\$0	Otros	540	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492397	Aplicación de Red de Agua Potable En la Localidad de Hopelilán - 118990	118990	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$200,000	\$1,937,564	\$199,696	\$199,696	\$199,696	\$199,696	\$199,696	12.50	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492391	Contratación de Piso Firme En la Localidad de Bolonch de Bejón - 149196	149196	Campeche	Hopelilán	Bolonch de Bejón	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	Terminado	2014	\$24,300	\$23,921	\$23,921	\$23,921	\$23,921	\$23,921	\$23,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492392	Mejoramiento de Espacio Artisanal En la Localidad de Chucumbita - 148721	148721	Campeche	Hopelilán	Chan-Chan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$321,839	\$321,790	\$321,790	\$321,790	\$321,790	\$321,790	\$321,790	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492393	Equipamiento de Comedores Comunitarios Chan-Chan - 130218	130218	Campeche	Hopelilán	Chan-Chan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Asistencia Social	Terminado	2014	\$39,113	\$39,113	\$39,113	\$39,113	\$39,113	\$39,113	\$39,113	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492394	Contratación de Servicio Ejecutor IVA En la Localidad de Cancachén - 148481	148481	Campeche	Hopelilán	Cancachén	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$350,000	\$336,613	\$336,613	\$336,613	\$336,613	\$336,613	\$336,613	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492395	Contratación de Mochos Firme En Área Residencial de la Localidad de Pakob - 148751	148751	Campeche	Hopelilán	Pakob	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Educación	En Ejecución	2014	\$90,000	\$89,679	\$89,679	\$89,679	\$89,679	\$89,679	\$89,679	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492396	Contratación de Piso Firme En la Localidad de Cancachén - 149102	149102	Campeche	Hopelilán	San Juan Bautista Cancachén	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	Terminado	2014	\$32,400	\$31,845	\$31,842	\$31,842	\$31,842	\$31,842	\$31,842	16.45	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492397	Rehabilitación de Tanques Elevados En la Localidad de Xucit Abal y El Pedregal - 142243	142243	Campeche	Hopelilán	Xucit Abal y El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$97,950	\$97,950	\$97,950	\$97,950	\$97,950	\$97,950	100.00	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492398	Contratación de Piso Firme En la Localidad de Xucit Abal - 148821	148821	Campeche	Hopelilán	Xucit Abal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	Terminado	2014	\$40,500	\$201,005	\$40,201	\$40,201	\$40,201	\$40,201	\$40,201	20.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492406	3393 Servicios Integrales - 148890	148890	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$440,423	\$444,156	\$444,156	\$444,156	\$444,156	\$444,156	\$444,156	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492407	Equipamiento de Comedores Comunitarios Santa Rita - 130411	130411	Campeche	Hopelilán	Becanchón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Asistencia Social	Terminado	2014	\$36,000	\$34,343	\$34,343	\$34,343	\$34,343	\$34,343	\$34,343	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492408	Contratación de Techo Firme En la Localidad de Bolonch de Bejón - 150102	150102	Campeche	Hopelilán	Bolonch de Bejón	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Vivienda	Terminado	2014	\$1,222,400	\$1,210,647	\$1,210,647	\$1,210,647	\$1,210,647	\$1,210,647	\$1,210,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492411	Aplicación de Red de Agua Potable En la Localidad de Cancachén - 148931	148931	Campeche	Hopelilán	Cancachén	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$300,000	\$298,244	\$298,244	\$298,244	\$298,244	\$298,244	\$298,244	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492412	Contratación de Servicio Ejecutor IVA En la Localidad de Katub - 148464	148464	Campeche	Hopelilán	Katub	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$460,000	\$456,701	\$456,701	\$456,701	\$456,701	\$456,701	\$456,701	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI0200492413	Aplicación de la Red de Energía Eléctrica de la Localidad de Katub - 148487	148487	Campeche	Hopelilán	Katub	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Urbanización	Terminado	2014	\$335,000	\$333,128	\$333,128	\$333,128	\$333,128	\$333,128	\$333,128	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro exitoso de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.

Total: 147

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual
CAM614020070101	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Del Barrio En La Localidad de Hupelobán - 13914	13914	Campeche	Hupelobán	Hupelobán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Urbanización	Terminado	2014	\$425,000	\$417,566	\$417,566	\$417,566	\$417,566	\$417,566	\$417,566	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070102	32003 Acondicionamiento de Vialidades Terrestres, Aéreas, Marítimas, Acuáticas y Fluviales Para Servidores Públicos - 14890	14890	Campeche	Hupelobán	Hupelobán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$549,700	\$557,700	\$557,700	\$557,700	\$557,700	\$557,700	\$557,700	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070103	Equipamiento de Comedores Comunitarios Del Barrio de Bajón - 13041	13041	Campeche	Hupelobán	Balibonén de Bajón	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$40,000	\$39,159	\$39,159	\$39,159	\$39,159	\$39,159	\$39,159	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070105	Equipamiento de Comedores Comunitarios Chonok - 13247	13247	Campeche	Hupelobán	Chonok	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$46,000	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070106	Equipamiento de Comedores Comunitarios Chonok Ek - 13530	13530	Campeche	Hupelobán	Chonok Ek	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$22,000	\$20,968	\$20,968	\$20,968	\$20,968	\$20,968	\$20,968	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070107	Construcción de Piso Firme En La Localidad de Chunchucuk - 18991	18991	Campeche	Hupelobán	Chunchucuk	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Vivienda	Terminado	2014	\$6,100	\$201,005	\$6,040	\$6,040	\$6,040	\$6,040	\$6,040	4.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070108	Construcción de Cuarto Dormitorio En La Localidad de Chunchucuk - 19136	19136	Campeche	Hupelobán	Chunchucuk	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Vivienda	Terminado	2014	\$562,000	\$551,087	\$551,087	\$551,087	\$551,087	\$551,087	\$551,087	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070109	Ampliación de Red de Energía Eléctrica De La Localidad de Chunchucuk - 13202	13202	Campeche	Hupelobán	Chunchucuk	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Urbanización	Terminado	2014	\$100,000	\$129,902	\$129,902	\$129,902	\$129,902	\$129,902	\$129,902	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070110	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en La Localidad de Chumayuc - 18744	18744	Campeche	Hupelobán	Chumayuc	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$152,000	\$151,441	\$151,441	\$151,441	\$151,441	\$151,441	\$151,441	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070112	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En El Barrio En La Localidad de Chumayuc - 12293	12293	Campeche	Hupelobán	Dzilbiobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,200,000	\$1,197,934	\$1,197,934	\$1,197,934	\$1,197,934	\$1,197,934	\$1,197,934	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070113	Mejoramiento de la Línea de Distribución de Energía Eléctrica De La Localidad De J'Nujuc - 14040	14040	Campeche	Hupelobán	Francisco J. Mujica (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2014	\$14,748,000	\$2,458,000	\$2,458,000	\$2,458,000	\$2,458,000	\$2,458,000	\$2,458,000	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070114	Construcción de Instalación Pluvial En La Localidad de Truchén - 14486	14486	Campeche	Hupelobán	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,784,378	\$2,784,315	\$2,784,315	\$2,784,315	\$2,784,315	\$2,784,315	\$2,784,315	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070115	Rehabilitación de Camión Saramancha En La Localidad De Ich Ek - 14751	14751	Campeche	Hupelobán	Ich Ek	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,500,000	\$1,497,806	\$1,497,806	\$1,497,806	\$1,497,806	\$1,497,806	\$1,497,806	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070116	Ampliación de Red de Energía Eléctrica De La Localidad De Cancabobán - 12245	12245	Campeche	Hupelobán	Cancabobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Urbanización	Terminado	2014	\$500,000	\$234,205	\$234,205	\$234,205	\$234,205	\$234,205	\$234,205	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070118	Ampliación De La Capacidad De Línea En La Localidad De Surton - 14596	14596	Campeche	Hupelobán	Puc-Yuc	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2014	\$2,040,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Otros	997	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070119	Construcción de Piso Firme En La Localidad De Xucil Anal - 18973	18973	Campeche	Hupelobán	Xucil Anal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Vivienda	Terminado	2014	\$72,000	\$121,365	\$72,369	\$72,369	\$72,369	\$72,369	\$72,369	37.83	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070120	Equipamiento de Comedores Comunitarios Xucil - 13099	13099	Campeche	Hupelobán	Xucil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$46,000	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070121	Equipamiento de Comedores Comunitarios Xucil - 13006	13006	Campeche	Hupelobán	Xucil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$47,000	\$44,837	\$44,837	\$44,837	\$44,837	\$44,837	\$44,837	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070133	Manual De Organización Del Municipio de Hupelobán - 14877	14877	Campeche	Hupelobán	Hupelobán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070134	Curso De Oper - 14832	14832	Campeche	Hupelobán	Hupelobán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070136	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hupelobán - 13827	13827	Campeche	Hupelobán	Hupelobán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$750,000	\$1,597,564	\$748,778	\$748,778	\$748,778	\$748,778	\$748,778	46.87	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070137	Ampliación de Red de Agua Potable Oculina Santa Cruz Y San Rafael En La Localidad De Chunchucuk - 12182	12182	Campeche	Hupelobán	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$48,000	\$42,370	\$42,370	\$42,370	\$42,370	\$42,370	\$42,370	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070138	4207 Ovejas Servidas Balcónadas Con Ovejas Puestas Al Servicio De Equipo Topográfico - 14875	14875	Campeche	Hupelobán	Hupelobán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$11,600	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	\$18,548	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070140	Construcción De Unidad Médica En La Localidad De Santa Rita - 14874	14874	Campeche	Hupelobán	Secanobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$528,384	\$528,257	\$528,257	\$528,257	\$528,257	\$528,257	\$528,257	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070142	Ampliación de Comedor Escolar En La Localidad De Dzilbiobán - 14873	14873	Campeche	Hupelobán	Dzilbiobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Educación	Terminado	2014	\$420,000	\$382,574	\$382,574	\$382,574	\$382,574	\$382,574	\$382,574	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070145	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En El Barrio En La Localidad De 12294	12294	Campeche	Hupelobán	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Urbanización	Terminado	2014	\$900,000	\$884,414	\$884,414	\$884,414	\$884,414	\$884,414	\$884,414	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070146	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable San Diego En La Localidad De Cancabobán - 12181	12181	Campeche	Hupelobán	Cancabobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$72,800	\$72,802	\$72,802	\$72,802	\$72,802	\$72,802	\$72,802	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070147	Construcción de Piso Firme En La Localidad De Cancabobán - 18921	18921	Campeche	Hupelobán	Cancabobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Vivienda	Terminado	2014	\$4,600	\$201,005	\$4,322	\$4,322	\$4,322	\$4,322	\$4,322	32.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM614020070148	Ampliación de Comedor Escolar En La Localidad De Pachutz - 14876	14876	Campeche	Hupelobán	Pachutz	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE HOPELOBÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$599,440	\$599,440	\$599,440	\$599,440	\$599,440	\$599,440	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAM61																												

Total: 147

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Conaval - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recursos	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Especifico						Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual	Avance Acum.	
CAME40200712424	Curso Fomento de Proyectos A Través de la Metodología De Marco Lógico - 148112	148112	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.		
CAME40200712427	Curso de Mejora Para la Gestión De Los Recursos - 148141	148141	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.	
CAME40200712428	Contracción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Del San Isidro Y Calle 12 Del San Isidro - 148210	148210	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2014	\$845,000	\$842,104	\$842,104	\$842,104	\$842,104	\$842,104	\$842,104	\$842,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712429	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelilán - 148274	148274	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$400,000	\$1,977,564	\$299,291	\$299,291	\$299,291	\$299,291	\$299,291	\$299,291	25.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712430	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Meschichén Dos Ríos - 119024	119024	Campeche	Hopelilán	Becanchón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$900,000	\$791,940	\$791,940	\$791,940	\$791,940	\$791,940	\$791,940	\$791,940	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712432	Contracción De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Dzitochilón - 119085	119085	Campeche	Hopelilán	Dzitochilón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,550,000	\$1,549,688	\$1,549,688	\$1,549,688	\$1,549,688	\$1,549,688	\$1,549,688	\$1,549,688	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712434	Equippamiento De Comedores Comunitarios Con 24 - 120244	120244	Campeche	Hopelilán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$23,000	\$21,942	\$21,942	\$21,942	\$21,942	\$21,942	\$21,942	\$21,942	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712435	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Uxun - 140552	140552	Campeche	Hopelilán	Uxun	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$780,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712436	Reglamento De Transparencia Del Municipio De Hopelilán - 148295	148295	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.	
CAME40200712437	Reglamento De Seguridad Pública Del Municipio De Hopelilán - 148293	148293	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.	
CAME40200712438	Curso Para La Elaboración De Transparencia Radical De Manantiales - 148142	148142	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.	
CAME40200712439	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Unidad De Mantenimiento Y Atención Hopelilán - 148507	148507	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,300,000	\$1,294,312	\$1,294,312	\$1,294,312	\$1,294,312	\$1,294,312	\$1,294,312	\$1,294,312	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712440	Ampliación De Red De Agua Potable Oaxaca Santa Cruz Y San Isidro En Hopelilán - 121834	121834	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$295,137	\$276,426	\$276,426	\$276,426	\$276,426	\$276,426	\$276,426	\$276,426	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712441	Ampliación De Sistema Y De Equipo Moderno Actualizado - 148183	148183	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$308,444	\$308,444	\$308,444	\$308,444	\$308,444	\$308,444	\$308,444	\$308,444	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.	
CAME40200712442	1000 Mantenimiento Y Conservación De Instalaciones Terrestres, Aereas Y Navales, Satelitales Y Pivales - 148834	148834	Campeche	Hopelilán	Hopelilán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$278,898	\$403,128	\$403,128	\$403,128	\$403,128	\$403,128	\$403,128	\$403,128	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.	
CAME40200712443	Contracción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rita - 191595	191595	Campeche	Hopelilán	Becanchón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Vivienda	Terminado	2014	\$542,500	\$559,650	\$559,650	\$559,650	\$559,650	\$559,650	\$559,650	\$559,650	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712444	Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Yaxca - 148780	148780	Campeche	Hopelilán	Bolonchén de Baxón	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$90,000	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712445	Contracción De Techo Pizarra En La Localidad De Chanchén - 130614	130614	Campeche	Hopelilán	Chan-Chen	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Vivienda	Terminado	2014	\$490,088	\$1,219,524	\$482,964	\$482,964	\$482,964	\$482,964	\$482,964	\$482,964	15.48	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712446	Contracción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cacabchón - 191418	191418	Campeche	Hopelilán	Cacabchón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Vivienda	Terminado	2014	\$337,000	\$330,685	\$330,685	\$330,685	\$330,685	\$330,685	\$330,685	\$330,685	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712447	Contracción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xucubén - 191555	191555	Campeche	Hopelilán	Xucubén	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Vivienda	Terminado	2014	\$225,000	\$223,840	\$223,840	\$223,840	\$223,840	\$223,840	\$223,840	\$223,840	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712448	Contracción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ramón Corona - 191441	191441	Campeche	Hopelilán	Ramón Corona	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Vivienda	Terminado	2014	\$450,000	\$440,949	\$440,949	\$440,949	\$440,949	\$440,949	\$440,949	\$440,949	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712449	Contracción De Pisos Pizarra En La Localidad De San Antonio Yaxubú - 149121	149121	Campeche	Hopelilán	San Antonio Yaxubú	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Vivienda	Terminado	2014	\$61,000	\$191,265	\$7,942	\$7,942	\$7,942	\$7,942	\$7,942	\$7,942	4.15	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712450	Contracción De Calle De Concreto En La Localidad De San Antonio Yaxca - 132950	132950	Campeche	Hopelilán	San Antonio Yaxca	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2014	\$1,150,000	\$1,146,970	\$1,146,970	\$1,146,970	\$1,146,970	\$1,146,970	\$1,146,970	\$1,146,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712451	Contracción De Pisos De Abstracción Pizarra En La Localidad De San Antonio Yaxca - 123880	123880	Campeche	Hopelilán	San Antonio Yaxca	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$400,000	\$398,409	\$398,409	\$398,409	\$398,409	\$398,409	\$398,409	\$398,409	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712452	Contracción De Espacios Abiertos En La Localidad De Dzoncau - 188515	188515	Campeche	Hopelilán	Dzoncau	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$845,000	\$859,797	\$859,797	\$859,797	\$859,797	\$859,797	\$859,797	\$859,797	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712453	Mejoramiento De Comedores Comunitarios Localidades Yaxca - 148775	148775	Campeche	Hopelilán	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$90,000	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	\$89,985	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712454	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Xucubén - 140571	140571	Campeche	Hopelilán	Xucubén	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$780,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAME40200712455	Contracción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Yaxca Abal - 191815	191815	Campeche	Hopelilán	Yaxca Abal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILAN	Vivienda	Terminado	2014																

Total: 147

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico			Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Operación	Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicado
CAMEI40200723499	Construcción de Calle de Concreto En La Localidad De Chub - 15012	15012	Campeche	Hopelilteñ	Chub-Ek	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Transportes y vialidad	Terminado	2014	\$500,000	\$471,966	\$471,966	\$471,966	\$471,966	\$471,966	\$471,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40200723501	Construcción De Cuartos Sanitarios En La Localidad De Sababobán - 191785	191785	Campeche	Hopelilteñ	San Juan Bautista Sababobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$337,500	\$335,790	\$335,790	\$335,790	\$335,790	\$335,790	\$335,790	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40200723502	Equipoamiento De Condones Comunitario San Tuo - 130439	130439	Campeche	Hopelilteñ	San Tuo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$45,000	\$42,929	\$42,929	\$42,929	\$42,929	\$42,929	\$42,929	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40200723503	Rehabilitación De Casasoneas Habilitadas En La Localidad De Uxun - 149373	149373	Campeche	Hopelilteñ	Uxun	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,448,000	\$1,443,734	\$1,443,734	\$1,443,734	\$1,443,734	\$1,443,734	\$1,443,734	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40200723504	Construcción De Cuartos Sanitarios En La Localidad De Xupul - 191438	191438	Campeche	Hopelilteñ	Xupul	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$337,500	\$335,790	\$335,790	\$335,790	\$335,790	\$335,790	\$335,790	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40200723505	Construcción De Ovejas Pluvial En La Localidad De Xobabo - 148474	148474	Campeche	Hopelilteñ	Xobabo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$380,000	\$379,208	\$379,208	\$379,208	\$379,208	\$379,208	\$379,208	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40200723506	Equipoamiento De Condones Comunitario Yachuk Akal - 130384	130384	Campeche	Hopelilteñ	Yachuk Akal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$46,000	\$43,883	\$43,883	\$43,883	\$43,883	\$43,883	\$43,883	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40200723507	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Yachuk Akal - 148504	148504	Campeche	Hopelilteñ	Yachuk Akal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Urbanización	Terminado	2014	\$476,000	\$474,073	\$474,073	\$474,073	\$474,073	\$474,073	\$474,073	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40200723508	Equipoamiento De Condones Comunitario Huchil - 150314	150314	Campeche	Hopelilteñ	San Bernardo Huchil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$27,000	\$25,758	\$25,758	\$25,758	\$25,758	\$25,758	\$25,758	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749484	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tachuk Bix - 190722	190722	Campeche	Hopelilteñ	Sanabobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$452,288	\$2,817,302	\$450,748	\$450,748	\$450,748	\$450,748	\$450,748	14.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749495	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varías - 149330	149330	Campeche	Hopelilteñ	Silonobán de Bajón Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$373,374	\$373,374	\$373,374	\$373,374	\$373,374	\$373,374	\$373,374	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749496	Construcción De Cuartos Sanitarios En La Localidad De Silonobán De Bajón Urbano - 328414	328414	Campeche	Hopelilteñ	Silonobán de Bajón Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,334,077	\$1,331,254	\$1,331,254	\$1,331,254	\$1,331,254	\$1,331,254	\$1,331,254	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749497	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Silonobán De Bajón Urbano - 328532	328532	Campeche	Hopelilteñ	Silonobán de Bajón Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$851,000	\$850,508	\$850,508	\$850,508	\$850,508	\$850,508	\$850,508	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749500	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varías - 328465	328465	Campeche	Hopelilteñ	Silonobán de Bajón Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$248,561	\$248,561	\$248,561	\$248,561	\$248,561	\$248,561	\$248,561	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749502	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chonob - 190432	190432	Campeche	Hopelilteñ	Chonob	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$452,943	\$1,119,824	\$445,837	\$445,837	\$445,837	\$445,837	\$445,837	14.29	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749504	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chumchilob - 190450	190450	Campeche	Hopelilteñ	Chumchilob	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$415,188	\$1,119,824	\$408,710	\$408,710	\$408,710	\$408,710	\$408,710	13.10	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749507	Construcción De Mecanización De Tierras De Cultivo En Varías Comunidades - 308385	308385	Campeche	Hopelilteñ	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$895,024	\$499,723	\$499,723	\$499,723	\$499,723	\$499,723	\$499,723	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749509	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varías - 149337	149337	Campeche	Hopelilteñ	Cancabobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$326,500	\$326,504	\$326,504	\$326,504	\$326,504	\$326,504	\$326,504	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749514	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xuchob - 190468	190468	Campeche	Hopelilteñ	Xuchob	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$527,469	\$2,817,302	\$525,909	\$525,909	\$525,909	\$525,909	\$525,909	18.47	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749515	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Pach Uta - 190423	190423	Campeche	Hopelilteñ	Pach Uta	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$479,414	\$1,119,824	\$468,600	\$468,600	\$468,600	\$468,600	\$468,600	21.43	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749516	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Pach Uta - 190417	190417	Campeche	Hopelilteñ	Pach Uta	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$16,200	\$201,005	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	8.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749517	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xapan Corona - 190458	190458	Campeche	Hopelilteñ	Sanón Corona	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$150,981	\$1,119,824	\$148,194	\$148,194	\$148,194	\$148,194	\$148,194	4.75	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749519	Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Yachuk - 190424	190424	Campeche	Hopelilteñ	San Antonio Yachuk	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$527,469	\$2,817,302	\$525,909	\$525,909	\$525,909	\$525,909	\$525,909	18.47	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749522	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Sababobán - 190746	190746	Campeche	Hopelilteñ	San Juan Bautista Sababobán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$489,979	\$2,817,302	\$488,238	\$488,238	\$488,238	\$488,238	\$488,238	17.33	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749523	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xobabo - 190818	190818	Campeche	Hopelilteñ	Xobabo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$376,907	\$2,817,302	\$375,344	\$375,344	\$375,344	\$375,344	\$375,344	13.33	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749530	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xupul - 190747	190747	Campeche	Hopelilteñ	Xupul	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$224,144	\$2,817,302	\$225,384	\$225,384	\$225,384	\$225,384	\$225,384	8.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749531	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Localidades Varías - 149415	149415	Campeche	Hopelilteñ	X-Caná	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$294,941	\$294,523	\$294,523	\$294,523	\$294,523	\$294,523	\$294,523	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749533	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xuchob - 190427	190427	Campeche	Hopelilteñ	X-Caná	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$371,452	\$1,119,824	\$371,271	\$371,271	\$371,271	\$371,271	\$371,271	11.80	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749534	Construcción De Cuartos Sanitarios En La Localidad De Xuchob - 190239	190239	Campeche	Hopelilteñ	X-Caná	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$337,500	\$330,485	\$330,485	\$330,485	\$330,485	\$330,485	\$330,485	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749536	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xuchob - 190405	190405	Campeche	Hopelilteñ	Xuchob	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Vivienda	Terminado	2014	\$403,924	\$1,119,824	\$394,344	\$394,344	\$394,344	\$394,344	\$394,344	19.05	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros emitidos de validación - SIEMDA para el siguiente nivel.
CAMEI40300749537	Ampliación De Sistema De Agua En La Localidad De Pedregal - 211449	211449	Campeche	Hopelilteñ	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HOPELILTEÑ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$280,763	\$155,432	\$155,432	\$155,432	\$155,432									